

临时设施板房工程-工程量清单2025. 4. 21

工程名称：玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)

序号	项目名称	项目特征描述	分包形式	工程量计算规则	单位	工程量A	人工费B (元)	主材费C (元)	除主材、人工 费、税金以外 的其他费用D (元)	不含含税 综合单价 E=B+C+D (元)	不含税 综合单价 F=A*E (元)	备注
1	全新板房安装	1、3K12K6P复合金属夹芯板(0.5厚钢板.50厚岩棉板) (阻燃等级A级)； 2、白色； 3、含其他五金配件； 4、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。	包工包料	房间、走道、楼梯按水平投影面积计算，雨篷按水平投影面积50%计算	m2	290.72						一栋双层用于项目办公，首层设1间大房（会议室）、4个标间，二层6个标间，具体详现场活动板房平面布置图
2	全新板房安装	1、3K12K6P复合金属夹芯板(0.5厚钢板.50厚岩棉板) (阻燃等级A级)； 2、白色； 3、含其他五金配件； 4、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。	包工包料	房间、走道、楼梯按水平投影面积计算，雨篷按水平投影面积50%计算	m2	290.72						一栋双层用于项目管理人员宿舍，首层设2个标间、8间小房；二层设3个标间、6间小房
3	旧板房安装	1、3K12K6P复合金属夹芯板(0.5厚钢板.50厚岩棉板) (阻燃等级A级) 要求七成新以上 ； 2、白色； 3、含其他五金配件； 4、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。	包工包料	房间、走道、楼梯按水平投影面积计算，雨篷按水平投影面积50%计算	m2	1162.86						四栋双层用于工人宿舍，12标间/栋
4	旧板房安装	1、3K16K3P复合金属夹芯板(0.5厚钢板.50厚岩棉板) (阻燃等级A级) 要求七成新以上 ； 2、白色； 3、含其他五金配件； 4、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。	包工包料	房间、走道、楼梯按水平投影面积计算，雨篷按水平投影面积50%计算	m2	163.20						1栋单层用于餐厅、厨房等，布置详见现场活动板房平面布置图
5	旧板房安装	1、3K12K3P复合金属夹芯板(0.5厚钢板.50厚岩棉板) (阻燃等级A级) 要求七成新以上 ； 2、白色； 3、含其他五金配件； 4、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。	包工包料	房间、走道、楼梯按水平投影面积计算，雨篷按水平投影面积50%计算	m2	136.90						1栋单层用于工人卫生间、浴室等，具体详现场活动板房平面布置图
6	石膏板吊顶	1、轻形龙骨石膏板规格600*600； 2、包龙骨及其他配件 3、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。	包材料、包安装	按水平投影面积计算	m2	1588.90						具体铺设范围按项目要求
7	厕所蹲位隔断	1、复合金属夹芯板(0.5厚钢板.50厚岩棉板)（阻燃等级A级） 要求七成新以上 ； 2、含其他五金配件； 3、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。	包工包料	工程量按实际完成工程量已面积计算	m2	54.00						具体尺寸详厕所大样图
8	浴室隔断	1、8mm厚塑料复合板隔断（阻燃等级A级）； 2、含其他五金配件； 3、板材需供方提供出厂合格证明书及检测检验报告。	包工包料	工程量按实际完成工程量已面积计算	m2	81.00						具体尺寸详浴室大样图
一	不含税总价 (1+2+3+4+5+6+7+8)				元							
二	税金（含税__%）				元							
三	含税总价（一+二）				元							

备注： 1、本工程为固定单价，价格为含税价，开具票面__%增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。
2、本工程工程量暂定，结算时按实际完成工程量计算。
3、本工程板房材料为旧板房的，要求必须满足七成新以上，其他要求为全新板房。
4、本工程板房防台风加固、钢丝绳、PVC套管、铝窗、百叶窗等相关费用已包含在综合单价内，不单独计取费用
5、所有配件必须是完好无损，墙壁内外侧必须干净整洁，无广告贴纸，涂鸦等，凡是金属配件必须无锈蚀裸露。
6、甲方提供安装产品所需的电源、水源（以现场已有条件为限），乙方自行负责接线。
7、本工程单价包含设计、材料、制作、安装、运输、保险费用，即包工、包料、包机械设备、包符合当地住建局等政府主管部门安全防火要求相关资料，并提供报告、包检验检测、包场地清理、包安全文明施工、包质量、包工期、包保险、包风险、包维护、包验收合格、包保修及本工程所涉及的全部内容及费用。
8、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。
9、付款方式：按招标文件付款方式。